

## Stappenplan azc Rijssen-Holten

Versie: 16 september 2024

### Uitwerking processtappen

<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
Risicoanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 april 2024 eindrapportage bureau Beke ontvangen</li> <li>- Bespreking van het rapport in het college van B&amp;W</li> <li>- Overdracht aan omwonendenoverleg voor uitvoering- en beheerfase</li> <li>- Omwonendenoverleg komt met een advies aan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau Beke</li> <li>- College van B&amp;W</li> <li>- Omwonendenoverleg</li> <li>- Projectteam</li> <li>- Deskundigen (verkeer, vervoer etc.)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandeling in omwonendenoverleg juni/juli</li> <li>- September advies naar</li> <li>- Oktober: besluit college</li> </ul>	Het advies van het omwonendenoverleg – en het richtinggevend advies van het projectteam - maken we openbaar op de website en na besluit college communiceren we via de nieuwsbrief de maatregelen.



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<p>het college over de uitvoering van de benoemde maatregelen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Projectteam komt met een richtinggevend advies, mede op basis van consult deskundigen (o.a. verkeer/veiligheid), rekeninghoudend met door omwonenden aangedragen oplossingen.</li><li>- College neemt besluit o.b.v. de adviezen over de uitvoering van de maatregelen</li></ul>					



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maatwerk maatregelen op basis van dit rapport; besluit college of maatwerk maatregelen aan de orde zijn.</li> <li>- Uitwerking leefbaarheidsbevorderende maatregelen</li> </ul>					
Omwonenden-overleg	Elke 2 weken op woensdagavond van 19.00-20.30 uur					verslag alleen in anonieme vorm openbaar.
Vergunning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen zienswijzennota</li> <li>- Besluit college van B&amp;W</li> <li>- Bespreking commissie ABZM</li> <li>- Raadsvergadering</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collega's intern</li> <li>- Omwonenden-overleg</li> <li>- College van B&amp;W</li> <li>- Raad(scommissie)</li> </ul>		De volledige procedure staat omschreven op de website <a href="https://www.rijssen-holten.nl/opvang-vluchtelingen/veelgestelde-vragen-asielzoekerscentrum-rijssen-holten/">https://www.rijssen-holten.nl/opvang-vluchtelingen/veelgestelde-vragen-asielzoekerscentrum-rijssen-holten/</a> (onder 'hoe verloopt het vergunningstraject')	<p>Stappen van het vergunningsproces toelichten in nieuwsbrief en op website</p> <p>ledere mijlpaal en verandering uitleggen in</p>



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omwonenden informeren over zienswijzen</li><li>- Verlenen vergunning voor afwijkend gebruik (opvanglocatie in plaats van recreatie)</li><li>- Eventuele beroepsprocedure/vvz</li></ul>					Nieuwsbrief en FAQ
Herinrichting groen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aanvullend groen plan communiceren met direct omwonenden</li><li>- Opruimen snoeiwerkzaamheden</li><li>- Planten nieuw groen</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Uitvoering: Dolmans Landscaping</li></ul>		N.a.v. bijeenkomsten met de buurt is het groenplan aangepast.	Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplevering door groenaannemer</li> </ul>					
Herinrichting speelgebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inrichtingsplan wordt gemaakt</li> <li>- Inrichtingsplan wordt gepresenteerd aan het omwonenden-overleg</li> <li>- Hergebruik van speeltoestellen op locatie of elders in de gemeente</li> </ul>				Inrichtingsplan wordt behandeld in het omwonendenoverleg	Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website
Aanpassen woningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering aanpassingen woningen</li> <li>- Oplevering aannemer</li> <li>- Woningen inrichten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet vergunning-plichtig</li> <li>- Asbest kit ramen (vanaf 28-06)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoofduitvoering: Koopmans bouwgroep</li> </ul>		Communicatie over verbouw in nieuwsbrief.	Communicatie over verwijderen asbest in de nieuwsbrief en op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
Plaatsen kantoor units	Vorbereidende (vergunningsvrije) werkzaamheden starten	Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief Communicatie over moment van plaatsing in nieuwsbrief en op website
Plaatsen hek rond het park	Tijdens periode asbest verwijderen (vanaf 28 juni) worden eveneens hekken geplaatst bij toegangspoorten park.  Definitieve hekwerk (1.80 m) wordt geplaatst na inwerkingtredeing vergunning	Vergunningsvrij  Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief Communicatie over plaatsing van het hek in nieuwsbrief en op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
Aanpassen bestaande gebouwen		Vergunningplichtig wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Meenemen in algemene communicatie over vergunningverlenin g
Voorbereiding opening	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maken veiligheidsplan</li> <li>2. Maken bedrijfsnoodplan</li> <li>3. Opstellen informatie- brochure en huisregels</li> <li>4. Kennismaking buren en team</li> <li>5. Voorbereiding plaatsen bewoners</li> <li>6. Werven vrijwilligers</li> </ol>	<p>Ad 4.De huisregels van het COA liggen vast. Daarnaast worden er omgevingsregels vastgelegd, loop- en fietsroutes.</p> <p>Ad 6. Afspraak maken met regionaal contact persoon om afspraken uit BO te leggen en te duiden</p> <p>Lijst maken van aan R-H en directe buurgemeenten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collega's intern</li> <li>- Regionale contact- persoon COA</li> <li>- Locatie- manager</li> </ul>		Bespreken in omwonenden- overleggen	Delen op website, in nieuwsbrief en in notulen naar de raad



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelij ke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	7. Meldkaart calamiteiten 8. Samenwerking plaatselijke ondernemers voor vrijwilligerswerk 9. Scholing 10. Zorgen voor aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat	gekoppelde statushouders				
Start azc	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beoogde start najaar 2024</li><li>- Eventuele juridische procedures</li><li>- Organiseren open huis</li></ul>					Persbericht Website Nieuwsbrief etc.

Disclaimer: het betreft een dynamisch stappenplan. De genoemde data zijn indicatief, deze kunnen wijzigen als processtappen meer tijd in beslag nemen of afhankelijk zijn van andere processtappen en/of partijen.