

## Stappenplan azc Rijssen-Holten

Versie: 19 juni 2024

### Uitwerking processtappen

<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelijke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
Risicoanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 april 2024 eindrapportage bureau Beke ontvangen</li> <li>- Bespreking van het rapport in het college van B&amp;W</li> <li>- Overdracht aan omwonendenoverleg voor uitvoering- en beheerfase</li> <li>- Omwonendenoverleg komt met een advies aan het college over de uitvoering van de benoemde maatregelen.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau Beke</li> <li>- College van B&amp;W</li> <li>- omwonendenoverleg</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandeling in omwonendenoverleg juni/juli</li> <li>- Eind juli besluit college</li> </ul>	Het advies van het omwonendenoverleg maken we openbaar op de website en na besluit college communiceren we via de nieuwsbrief de maatregelen.



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordeli jke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- College neemt besluit o.b.v. de adviezen over de uitvoering van de maatregelen</li> <li>- Maatwerk maatregelen op basis van dit rapport; besluit college of maatwerk maatregelen aan de orde zijn.</li> <li>- Uitwerking leefbaarheidsbevorderende maatregeling</li> </ul>					
Omwonendenoverleg	Elke 2 weken op woensdagavond van 19.00-20.30 uur					verslag alleen in anonieme vorm openbaar.
Vergunning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen zienswijzenota</li> <li>- Besluit college van B&amp;W</li> <li>- Bespreking commissie ABZM</li> <li>- Raadsvergadering</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collega's intern</li> <li>- Omwonendenoverleg</li> <li>- College van B&amp;W</li> <li>- Raad(scommissie)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstellen zienswijzenota</li> <li>- Besluit college van B&amp;W 28 mei: vergunning is akkoord.</li> </ul>	Stappen van het vergunningsproces toelichten in nieuwsbrief en op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelijke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Omwonenden informeren resultaat zienswijzen</li><li>- Verlenen vergunning</li><li>- Eventuele beroepsprocedure/vvz</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- Commissie ABZM heeft ingestemd met voorstel op 10 juni</li><li>- Raadsvergadering (27 juni)</li><li>- Verlenen vergunning</li><li>- Start beroepsprocedure een dag na terinzagelegging.</li><li>- In werking treding vergunning 6 weken na publicatie.</li></ul>	Iedere mijlpaal en verandering uitleggen in Nieuwsbrief en FAQ
Herinrichting groen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aanvullend groen plan communiceren met direct omwonenden</li><li>- Opruimen snoeiwerkzaamheden</li><li>- Planten nieuw groen</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Uitvoering: Dolmans Landscaping</li></ul>		N.a.v. bijeenkomsten met de buurt wordt het groenplan aangepast.	Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelijke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplevering door groen aannemer</li> </ul>					
Herinrichting speelgebied	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inrichtingsplan wordt gemaakt</li> <li>- Inrichtingsplan wordt gepresenteerd aan het omwonendenoverleg</li> <li>- Hergebruik van speeltoestellen op locatie of elders in de gemeente</li> </ul>				Juli 2024 inrichtingsplan in omwonendenoverleg	Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website
Aanpassen woningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering aanpassingen woningen</li> <li>- Oplevering aannemer</li> <li>- Woningen inrichten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet vergunningplichtig</li> <li>- Asbest kit ramen (vanaf 28-06)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoofduitvoering: Koopmans bouwgroep</li> </ul>		Communicatie over verbouw in nieuwsbrief.	Communicatie over verwijderen asbest in de nieuwsbrief en op website
Plaatsen kantoor units		Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden, verwachte	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordeli jke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
					bespreking 21 augustus. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Communicatie over moment van plaatsing in nieuwsbrief en op website
Plaatsen hek rond het park		Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden, verwachte bespreking 21 augustus. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief Communicatie over plaatsing van het hek in nieuwsbrief en op website



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordeli jke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
Ontheffing bestemmingsplan		Vergunningplichtig wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden, verwachte bespreking 21 augustus. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden. Rekening houden met eventuele juridische procedures.	Communicatie over het moment dat ontheffing bestemmingsplan in gaat in nieuwsbrief en op website
Aanpassen bestaande gebouwen		Vergunningplichtig wachten op vergunning			Bespreken in omwonendenoverleg voor start werkzaamheden, verwachte bespreking 21 augustus. Werkzaamheden kunnen starten als vergunning in werking is getreden.	Meenemen in algemene communicatie over vergunningverleni ng



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordelijke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
					Rekening houden met eventuele juridische procedures.	
Vorbereiding opening	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maken veiligheidsplan</li> <li>2. Maken bedrijfsnoodplan</li> <li>3. Opstellen informatiebrochure en huisregels</li> <li>4. Kennismaking buren en team</li> <li>5. Vorbereiding plaatsen bewoners</li> <li>6. Werven vrijwilligers</li> <li>7. Meldkaar calamiteiten</li> <li>8. Samenwerking plaatselijke ondernemers voor vrijwilligerswerk</li> <li>9. Scholing</li> <li>10. Zorgen voor aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat</li> </ol>	<p>Ad 4. De huisregels van het COA liggen vast. Daarnaast worden er omgevingsregels vastgelegd, loop- en fietsroutes.</p> <p>Ad 6. Afspraak maken met regionaal contactpersoon om afspraken uit BO te leggen en te duiden</p> <p>Lijst maken van aan R-H en directe buurgemeenten gekoppelde statushouders</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collega's intern</li> <li>- Regionale contactpersoon COA</li> <li>Locatiemanager</li> </ul>		Bespreken in omwonendenoverleggen	Delen op website, in nieuwsbrief en in notulen naar de raad
Start azc	- Beoogde start najaar 2024					Persbericht



<b>Proces</b>	<b>Stappen</b>	<b>(Rand)voorwaarden</b>	<b>Betrokkenen</b>	<b>Actie/ verantwoordeli jke</b>	<b>Planning</b>	<b>Communicatie</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eventuele juridische procedures</li><li>- Organiseren open huis</li></ul>					

Disclaimer: het betreft een dynamisch stappenplan. De genoemde data zijn indicatief, deze kunnen wijzigen als processtappen meer tijd in beslag nemen of afhankelijk zijn van andere processtappen en/of partijen.